FLEXIT
BEDRE INNEKLIMA

REGISTRERINGSSKJEMA
VED OVERLEVERING TIL BRUKER

94095-06
2020-06

Dato:

Den som overleverer er ansvarlig for at skjemaet fylles ut sammen med bruker og returneres FLEXIT – ellers påvirkes garantiansvar.

Ta kopi og returner dette til Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje, post@flexit.no

) Må fylles ut

Flexit prosjekt-ID:

Flexit ordrenr.:

Type aggregat:

Type sentralstøvsuger:

Fylles ut ved overlevering.

Serienr.: *)

Serienr.:

1. **Utførelse – systeminfo**
   a) Innregulering av viftehastighet for tilluft er utført. Påfør verdi (volt eller %) .....
   b) Innregulering av viftehastighet for avtrekk er utført. Påfør verdi (volt eller %) .....
   c) Innregulering av ventiler er utført ☐
   d) Funksjons- og sluttkontroll er utført i henhold til monteringsveiledning ☐
   e) Dette er et system for ventilasjon, ikke oppvarming. Bolig må ha eget oppvarmingssystem ☐
   f) Ventilasjonsaggr. må aldri slås av, da dette gir fuktbelastning og kondensfare i anlegget ☐

2. **Betjening og drift** ref. driftsinstruks og brukerveiledning for styrepanel:
   a) Hvordan aggregatdør åpnes (kople fra strøm, vente 3 minutter) ☐
   b) Hvor branntermostater sitter og hvordan de resettes ☐
   c) Hvordan filterskift foregår ☐
   d) Gjennomgang av brukerveiledning styrepanel ☐
   e) Gjennomgang av driftsinstruks og virkemåte aggregat ☐
   f) Hvis kjøkkenhette er tilknyttet anlegget, forklar virkemåte i henhold til veiledning ☐
   NB! Nødvendig filterskifte må utføres i h.h.t. veiledning for at anlegget skal fungere.

3. **Sentralstøvsuger:**
   a) Alle kontakter testet med slange at de fungerer ☐
   b) Sjekk at støvpose er satt riktig på plass og vis hvordan bytte foregår ☐

4. **Bestilling av filterabonnement (Priser se www.flexit.no):**
   a) Filterabonnement, 1 gang årlig (på høsten) ☐
   b) Filterabonnement, 2 ganger årlig (vår og høst) ☐
   c) Støvsugerpose, 2 stk. årsabonnement, levering på høst ☐
   d) Første levering ønskes: ☐ vår eller ☐ høst

Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått og driftsinstruks mottatt:

Brukers adresse skal oppgis der anlegget er installert. Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.

Boligleverandør:

Kundekontakt:

Byggeleder:

Tlf.nr.:

Utførende:

Tlf.nr.:

Prosjekt:

Bruker: *)

Adresse: *)

Postnr.: *) Sted:

Tlf.nr.: *)

Mail: *)

Overlevert til byggeleder pga. at bruker er ikke fastsatt. ☐

*) _____
Dato Sign.

*) _____
Dato Sign.

FLEXIT
BEDRE INNEKLIMA

ADRESSATEN
BETALER
FOR SENDING
I NORGE

posten

FLEXIT AS
Svarsending 4620
0093 Oslo