Målerapport - lekkasjemåling

Byggherre	
Adresse/Husnummer	
Hustype	
Tegningsnr./Versjon	
Ansvarlig utbygger	
Ansvarlig for måling	
Måleutstyr/type/serienr.	

Målingens hensikt

Kontroll under byggeprosess	
Egenkontroll ved sluttføring	
3dje parts forenklet kontroll	
Annet	

Beskriv

Kommentar:

Måling

Avlest luftmengde ved 50Pa		m³/h
/ Beregnet oppvarmet volum		m³
= Lekkasjetall		

Undertegnede bekrefter at målingen er utført ihht. prosedyre beskrevet i veiledningen.

Dato

Signatur

Bruksområde
Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring og å gi en god, forenklet sluttdokumentasjon spesielt egnet ved egenkontroll av tetthet til eneboliger og leiligheter (indikere byggets lekkasjetall).

Forskrifter og standarder
Flexit TM 250 utfører tetthetsmåling av boligen etter en forenkling av differanse-trykkmetoden som er beskrevet i NS-EN ISO 9972:2015.

Toleranser
Viften kan brukes i arbeidsområdet 190-1500 m³/h.
Måleusikkerhet: Luftmengde: +/- 2%
Trykk: +/- 3%

Ved måling hvor luftmengden er mellom 190 og 300 m³/h, bør det gjøres to kontrollmålinger.
Avviket må ikke overstige 7%.